

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของเทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)	
1	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ บริเวณสะพานหนองปลวก ถึงบ้านนายศิริ อรภักดี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,446.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นเงิน 1,193,000.- บาท	21 มิ.ย.59	/	21 มิ.ย.59 ถึง 4 ก.ค.59	/	26/2559	22 ก.ค.59	21 ส.ค.59	/	1,171,000.-	26 ส.ค.59	/	22,000.-	-
2	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 590.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นเงิน 1,240,000.- บาท	25 มี.ค.59	/	25 มี.ค.59 ถึง 8 เม.ย.59	/	18/2559	29 เม.ย.59	28 มิ.ย.59	/	1,236,000.-	28 มิ.ย.59	/	4,000.-	-
3	ขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ โดยใช้ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.รวมความยาวไม่น้อยกว่า 1,240.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เป็นเงิน 3,069,000.- บาท	30 ส.ค.59	/	16 ก.ย.59	/	41/2559	28 ก.ย.59	27 ธ.ค.59	/	3,060,000.-	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	/		-