

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของเทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)	
			+		+									
4	วางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรซอยศาลเจ้าพ่อคลูกคลี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 1,066.00 เมตร พร้อมท่อข้ามถนน 6 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 2,500,000.- บาท	22 มิ.ย.59		11ก.ค.59		33/2559	25 ส.ค.59	24 ต.ค.59		2,428,000.-			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
5	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางแนวท่อประปา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ แบบหอดักเหล็ก ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล วางท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวรวม 2,640 เมตร เป็นเงิน 1,495,300 บาท	28 มิ.ย.59		28 มิ.ย. 59 ถึง 11 ก.ค.59		37/2559	25 ส.ค.59	28 ต.ค.59		1,375,000.-			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
6	โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ โดยใช้ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อกัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 855.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 1,646,000.- บาท	21 ก.ค.59		21 ก.ค.59 ถึง 3 ส.ค.59		34/2559	25 ส.ค.59	24 ต.ค.59		1,565,000.-			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	