



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)



เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๔

www.Thamaikan.go.th

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าไม้ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๖๕	โครงการ
● รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๖๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐		
● ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๗๗	%	
● อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน	๔๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๖๙.๒๓	%	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคค และโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายสมัย ตัวมูล	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ไหล่ทางดินเดิมข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑๒๑,๐๐๐.-	๑๑๙,๓๗๘.-	๑,๖๒๒.-		✓		๖ เดือน





ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้าน น.ส.เดือนเพ็ญ ต้นเจริญ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๓๕,๐๐๐.-	๔๓๒,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นางทองใบ เลือคล้าย	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๔๒,๐๐๐.-	๓๓๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ ท่ามะกา ในการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-		✓		๖ เดือน
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ ๙	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ชาย-หญิง ทั้ง ๓ ชั้น	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบรายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานสาธารณสุข									
๑.	โครงการก่อสร้างโรงคลุม เครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่ง ฝืด หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งฝืด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว	๘๕,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ทต.ท่าไม้		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๒๐๔,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานการศึกษา									
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๖๔,๔๙๐	๓๐๒,๗๕๑.๖๔	๔๖๑,๗๓๘.๓๖		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานการศึกษา									
๓	โครงการสนับสนุนการ บริการสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๕๕๖,๖๐๐	๒๒๖,๔๖๐	๓๓๐,๑๔๐		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานการศึกษา									
๔	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		✓		๖ เดือน
๕	โครงการส่งเสริมทักษะ อาชีพโดยใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ โรงเรียนวัดกระต่ายเต็น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนสังกัดวัดกระต่ายเต็น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานงบกลาง									
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๑๑๐,๐๐๐	๖,๒๒๐,๕๐๐	๖,๘๘๙,๕๐๐		✓		๖ เดือน
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๙๒,๐๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐	๑,๓๙๔,๐๐๐		✓		๖ เดือน
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		๖ เดือน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานของศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๔๙,๐๐๐		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน									
๑	โครงการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนจุดตรวจ เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๙๓๕,๒๐	๑,๙๐๖๔.๘๐		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการวันลอยกระทง	ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของไทย ปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน และหน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลท่าไม้	๑๐๐,๐๐๐	๕๗,๙๙๓.๒๗	๔๒,๐๐๖.๗๓		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑.	โครงการจัดเวที ประชาคมการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน กรณีที่ครบวาระ	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ ครบวาระ จำนวน ๘ ชุมชน	๑๕,๐๐๐	๕,๙๑๑.๗๐	๙,๐๘๘.๓๐		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารงานคลัง									
๑.	โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดทำตู้เอกสารแบบ บานเลื่อน (Builtin) จำนวน ๑ ชุด	ปรับปรุงตู้เอกสาร ประกอบด้วย ตู้ไม้ เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ ด้านล่างเป็น ประตูบานเลื่อน	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	-		✓		๖ เดือน



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบ รายงาน (ต.ค.๒๕๖๓ - มี.ค.๒๕๖๔)
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานบริหารงานคลัง									
๒.	โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารจัดเก็บ พัสดุกองคลัง	จัดทำโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จัดเก็บพัสดุกองคลัง ชนิด คสล.แบบ ชั้นเดียวขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		✓		๖ เดือน



