

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ บริเวณสะพานหนองปลวก ถึงบ้านนายศิริ อรภักดี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,446.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล	1 งาน	สอบราคา	21 มี.ย.59	22 ก.ค.59	21 ส.ค.59	1,171,000	-	/		
2	แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 590.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล	1 งาน	สอบราคา	25 มี.ค.59	29 เม.ย.59	16 มี.ย.59	1,236,000	-	/		
3	แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน	ขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 7 ตำบลท่าไม้ โดยใช้ท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.รวมความยาวไม่น้อยกว่า 1,240.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล	1 งาน	e-Auction	30 ส.ค.59	28 ก.ย 59 3,060,000				/		จ่ายขาดเงิน สะสม ยังไม่ได้ เบิกจ่าย